

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	-แผนงานเคหะ และชุมชน -งานไฟฟ้าถนน - งบลงทุน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายซอยเนินทอง-ห้องแถว -ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามรูปแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือกำหนด พร้อม ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานของ อบท. จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินทอง อ.ละอุ่น จ.ระนอง	โครงการ	e-Auction	-	-	-	๒,๑๘๖,๕๐๐	-		/	เงินรายได้เข้าไม่ เพียงพอในช่วงเดือนที่ ผ่านมา ตรวจสอบยอด เงินเดือนกันยายนมีเงิน สามารถดำเนินการได้ จึงขออนุมัติกันเงินกับ สภา เพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณถัดไป

ลายมือชื่อ.....ละออ บัวคง..... ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางละออ บัวคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....เรวัช ทวีวงศ์..... ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายเรวัช ทวีวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒	-แผนงานเคหะ และชุมชน -งานไฟฟ้าถนน - งบลงทุน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายทับเหนือ-ประปา หมู่ที่ ๓ ต.ในวงใต้ -ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามรูปแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือกำหนด พร้อม ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานของ อบท. จำนวน ๑ บ้าย ณ หมู่ที่ ๓ บ้านทับเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง	โครงการ	สอบราคา	๓๐ เมษายน ๕๘	๒ มิถุนายน ๕๘	๒๔ กรกฎาคม ๕๘	๑,๖๓/๕,๐๐๐		/		

ลายมือชื่อ.....ละออ บัวคง..... ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางละออ บัวคง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....เรวัช ทวีวงศ์..... ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายเรวัช ทวีวงศ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	-แผนงานเคหะ และชุมชน -งานไฟฟ้าถนน - งบลงทุน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนน ซอยทุ่งขาม -ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามรูปแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือกำหนด พร้อม ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานของ อบท. จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๓ บ้านบางสังใต้ ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง	โครงการ	สอบราคา	๒๔ ธันวาคม ๕๗/	๒๗ มกราคม ๕๘	๘ เมษายน ๕๘	๑.๐๒๔,๐๐๐	-	/		

ลายมือชื่อ.....ละออ บัวคง..... ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางละออ บัวคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....เรวัช ทวีวงศ์..... ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายเรวัช ทวีวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม ๒)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	-แผนงานเคหะ และชุมชน -งานไฟฟ้าถนน - งบลงทุน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงชั้นโครงสร้าง ผิวจราจร ถนนสายทางหลวง (4139) ผาพิง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ยาว 1,900 เมตร โดย ซ่อมแซมปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางพร้อม พื้นผิวจราจรแบบ DEEP PATCH จำนวน 2,691 ตารางเมตร และปรับผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไฟล์ทางกว้าง ๑ เมตร หน้า ๐.๐๓ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร ตามที่องค์การ บริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือกำหนด	โครงการ	e-Auction	๒๔ กรกฎาคม ๕๘	-	-	-			/	เนื่องจากไม่มีผู้สนใจ ซื้อเอกสารประกวด ราคา และอยู่ระหว่าง การดำเนินการ เพื่อ ประกาศ ครั้งที่ ๒

ลายมือชื่อ.....ละออ บัวคง..... ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางละออ บัวคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....เรวัช ทวีวงศ์..... ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายเรวัช ทวีวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม ๒)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒	- ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน	- โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด	โครงการ	สอบราคา	๓๑ มีนาคม ๕๘	๒๒ พฤษภาคม ๕๘	๒๔ กรกฎาคม ๕๘	-	๙๘๔,๐๐๐		/	๑.รอกกรมอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ ๒.การส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา

ลายมือชื่อ.....ละออ บัวคง..... ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางละออ บัวคง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....เรวัช ทวีวงศ์..... ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายเรวัช ทวีวงศ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

|

|

|

|

|